
Sanierung Kohlhalden Etappe 6 Baufortschritt / Fotodokumentation Stand 30. Juli 2025

Wasserversorgung



Die Grabarbeiten und die Sanitärarbeiten für die neue Wasserversorgungs-Transportleitung sind weiter in Richtung Speicherschwendi vorangeschritten. So konnte die Leitung vor den Zusammenschluss mit dem DRV in Richtung Haldenstrasse vorbereitet werden.

Entwässerung

Die Entwässerungsleitungen wurden weiter in Richtung Speicherschwendi gegraben und verlegt.



Strassenkoffierung und weitere Werkleitungen

Nachgelagert an die tiefen Grabarbeiten (Wasser, Schmutz- und Meteorwasser) wurde die Strassenentwässerung (Entwässerung Fundationsschicht sowie Strassensammler) versetzt. Zudem werden die weniger tiefen Werkleitungen (wie zum Beispiel öffentliche Beleuchtung, Elektrizität, Telekommunikation und Weitere) wo nötig verlegt.



Der Verkehr in die Obere Kohlhalden wird über den Dorfteil Speicher umgeleitet. Die Fundationsschicht konnte weiter eingebaut werden. Diese wurde grösstenteils erstellt.





Ausblick

Die Arbeiten schreiten gut voran und das Bauprogramm konnte aufgrund der guten Witterung und den speditiven Unternehmungen eingehalten werden. Aktuell geniessen die Unternehmungen ihre Sommerferien und die Arbeiten an der Kohlhalde gehen ab dem 11. August weiter.

In den nächsten Schritten werden die Kunstbauten angegangen. Das bedeutet, dass die Aushubarbeiten und Maurerarbeiten für die Ortsbetonmauern beginnen. Anschliessend werden die restlichen Werkleitungsarbeiten fertiggestellt sowie die Retention gebaut. In einem weiteren Schritt wird der Zusammenschluss der neu erstellten Transportleitung Wasser angestrebt. Im Nachgang können die Natursteinmauern, Randabschlüsse und der Asphaltbelag in Angriff genommen werden.
