
Sanierung Kohlhalden Etappe 6

Baufortschritt / Fotodokumentation

Stand 19. Juni 2025

Wasserversorgung




Die Grabarbeiten und die Sanitärarbeiten für die neue Wasserversorgungs-Transportleitung sind weiter vorangeschritten. So konnte die Leitung bis zur bestehenden Transportleitung in der Oberen Kohlhalden verlegt und für den Zusammenschluss vorbereitet werden.





Der DRV konnte versetzt und die neuen Anschlussleitungen verlegt werden.



Entwässerung

Die Entwässerungsleitungen Schmutz- und Meteorwasser wurden aufgrund der guten Witterung und der rasch fortschreitenden Arbeiten bis zu den Anschlussleitungen in der Oberen Kohlhalden erneuert und zusammengeschlossen.



In einem nächsten Schritt werden die Entwässerungsleitungen in Richtung Speicherschwendi gegraben und verlegt.



Strassenkofferrung und weitere Werkleitungen

Nachgelagert an die tiefen Grabarbeiten (Wasser, Schmutz- und Meteorwasser) wurde die Strassenentwässerung (Entwässerung Fundationsschicht sowie Strassensammler) versetzt. Zudem werden die weniger tiefen Werkleitungen (wie zum Beispiel öffentliche Beleuchtung, Elektrizität, Telekommunikation und weitere) wo nötig verlegt.





Anschliessend wurde der erste Teil der Foundationsschicht eingebaut und verdichtet. Das Ziel ist es ab Juli den Verkehr in die Oberen Kohlhalden wieder über den Dorfteil Speicher umzuleiten, so dass die nächsten Arbeiten in Richtung Speicherschwendi weitergeführt geführt werden können.